

十八女町の皆さんへ

2023. 4. 11

湯浅恵次

090 - 7575 - 1994

十八女地区堤防整備事業進捗状況について

○四月六日南部県民局、大林さん、茂村さん、田村さん、内藤さんより、本事業の進み具合について説明がありました。

○現在、堤防詳細設計、道路構造物等詳細設計、樋門の詳細設計を行っているところであり、七月末をめどに完成予定であります。なので、設計がこれで良いかという確認のための全体説明会を五月中旬に行う計画です。

○堤防に必要な用地の幅杭の設置を五月末までに約二週間かけて行う予定です。

○樹木の鑑定等物件調査を個別に9月末までに一日に2件ずつくらいのペースで行います。

○用地交渉は10月から来年の3月をめどに行う予定です。

○なお、用地交渉と並行して来年の1月から3月の予定で埋蔵文化財の試掘調査を行います。

○本工事は来年の3月開始を目標としています。